


臺北市信義區吳興國民小學 114-2暑假工程 & 115-1工作計畫

報告人：辛佩儒

CONTENTS

- 
- 
- 
- 
- 1 本處成員介紹
 - 2 學期工作回顧
 - 3 暑假工作要點
 - 4 未來工作重點



PART 01

本處成員介紹



01 本處成員介紹

總務主任：辛佩儒

事務組長：賴明輝

出納組長：林美真

文書組長：林秋萍

警衛人員：林振榮


警衛人員：許福桐

事務人員：鄧逸銘

事務人員：林子嘉

事務人員：曾勤福





PART 02


學期工作回顧



02 學期工作回顧


修繕篇

自115年2月23日至115年8月18日止，本校設備維修通報系統接獲105案，其中：



02 學期工作回顧

庶務篇



突發事件-淹水處理

校園除草

校園環境維護

高壓清洗



02 學期工作回顧

庶務篇 - 委外

清洗水溝



校園樹木修剪



02 學期工作回顧

採購篇

7



18

113學年度中正樓自強樓廁所樓梯間天花板整修工程
113學年度莊敬樓小遊戲場地坪修繕工程
114年度資訊設備平板電腦財物採購案
114學年度課後照顧班勞務採購案
114學年度戶外教育遊覽車租賃勞務採購
114學年度幼兒園餐點食材採購案
114學年度美勞材料採購案
114年活動中心單槍投影設備財物採購案



115001 中正樓活動中心兩側屋頂防水整修工程
115002 115年度學校屋頂防漏整修統包工程委託監造服務勞務採購(第10群) - 吳興國小、興雅國中、博愛國小、大橋國小共4校
115003 115年度智慧大螢幕(大屏)採購案
115004 115年度冷氣附加項採購案
115005 115年度能源管理系統建置與微電改採購案
115006 臺北市115年度樂齡學習中心外埠參訪活動勞務採購
115007 115年度幼兒園廁所及教室整修工程委託設計監造技術服務
115008 114年度6號(男)廁所整修工程
115009 安置計畫—教室、辦公室、其他空間搬遷安置工程
115010 安置計畫—機水電消防設施搬遷改善第一期工程
115011 115學年度學校午餐外訂桶餐盒餐採購案
115012 115年度幼兒園廁所及教室整修工程
115013 115學年度課後照顧班勞務採購案
115014 115年度購置電腦以及資訊週邊設備財物採購
115015 115年度學校無障礙替代改善計畫暨校園無障礙工程委託技術服務
115016 115學年度美勞材料採購案
115017 115年度校園無障礙工程
115019 115年度樹木移植計畫書撰寫與送審作業勞務採購案

02 學期工作回顧

採購篇



4臺

協助辦理
智慧大屏採購

17臺

協助辦理
平板電腦採購

89套

更新
一年級桌椅



9臺

汰舊換新
冷氣

50套

新購
高年級桌椅

51張

更新
行政辦公椅

02 學期工作回顧


活動篇

4/29 消防安全研習



5/15 防災收容演練





PART 03

暑假工作要點



03 暑假工作要點

庶務篇

8/10-21
暑假電扇清洗(+冷氣濾網)

每年固定一次

8/29-30
暑假廁所清掃(+全校)

事務人員主力清掃，開學前委外

8/22
水塔清洗

定期清洗

8/17-28
樹枝雜草修剪

寒暑假大修剪；每季定期修剪

8/30
全校防疫消毒

每個月針對樓梯、遊具、飲水機
學期中/開學前

8/25
反針孔偵測

每兩周前一次、開學前一次
重要活動前




03 暑假工作要點

工程篇

施工/圍籬範圍

- 安置計畫-機水電消防
- 安置計畫-教室搬遷
- 自強樓、和平樓、聯絡走廊屋頂防水
- 六號廁所整修
- 幼兒園教室及廁所整修
- 活動中心屋頂防水



02 暑假工作要點


工程篇

進行中!

施工/圍籬範圍

- 安置計畫-機水電消防


1. 施工：150天。
2. 第一階段中正樓開挖埋管整地順平，開學前應可完成。後續工程為中正樓地下室、教材園、幼兒園後方污水管裝設，不影響學生上下學活動動線。
3. 仁愛105為工務所。



03 暑假工作要點

工程篇

中正樓前花架到自強樓



03 暑假工作要點


工程篇

進行中!

施工/圍籬範圍

- 安置計畫-教室搬遷

1. 工期：50天
2. 教室部份都已完工，北側門臨時警衛室、游泳池後門新設鐵門、整地驗收後開放使用。
3. 忠孝104為工務所。



03 暑假工作要點

工程篇


室內空間：

大遊戲場						幼遊戲場						菜園		1F
4F	教師研究室 1 和平 405	505 和平 404	504 和平 403	503 和平 402	自然 教室 1 和平 401								廚房	1F
3F	405 和平 305	404 和平 304	403 和平 303	502 和平 302	501 和平 301	檔案室 1 信義 306	音樂 教室 2 信義 305	教學 教具室 信義 304	電腦 教室 2 信義 303	電腦 教室 1 信義 302	音樂 教室 1 信義 301		3F	
2F	402 和平 205	401 和平 204	103 和平 203	102 和平 202	101 和平 201	學前分散 式資源班 信義 206	幼兒園 圖書室 信義 205	幼兒園 體能室 信義 204	幼兒園 膳室 信義 203	小公托 信義 202	小公托 信義 201		2F	
1F	健康中心 和平 105	課照班 辦公室 和平 104	社團室 掃具室 和平 103	家長會 童軍團 和平 102	交安室 備餐室 和平 101		綿羊班 信義 105	花鹿班 信義 104	白兔班 信義 103	斑馬班 信義 102	2歲專班 浣熊班 信義 101		1F	
BF	知動教室		桌球教室			信義樓 58.3								
		電梯 2	和平樓 68.3		廁 6	小遊戲場						廁 4		
	廁 8	梯 7			梯 6							梯 5		廁 4
	梯 8	廁 7										廁 5		梯 4
5F	防災室 自強 505	自然 教室 3 自強 504	605 自強 503	604 自強 502	603 自強 501	文化走廊							消防 機房	
4F	教師研究 室 2 自強 405	自然 教室 2 自強 404	英語 教室 3 自強 403	602 自強 402	601 自強 401									
3F	英語 教室 2 自強 305	304 自強 304	303 自強 303	302 自強 302	301 自強 301								3F	
2F	教師研究 室 3 自強 205	203 自強 204	202 自強 203	201 自強 202	英語 教室 1 自強 201								2F	
1F	體育科研究室 /器材室 自強 105	體育班 606 自強 104	體育班 506 自強 103	美勞 教室 2 自強 102	美勞 教室 1 自強 101	莊敬樓 58.3							1F	
BF	風雨操場													
		自強樓 68.3			梯 3									

03 暑假工作要點

工程篇

戶外部分：聯絡走廊、游泳池後門、北側門新設警衛室、和平樓前斜坡雨遮



03 暑假工作要點


工程篇

進行中!

施工/圍籬範圍

- 幼兒園教室及廁所整修

1. 工期：50天。
9/28前完工。
2. 忠孝201-204
為替代教室；
二樓1號廁所、
2號廁所為幼
兒園替代廁所



03 暑假工作要點

工程篇

廁所整修
教室整修
前後鋁門拆除
花格鋁拆除
內走廊棉被櫃拆除



03 暑假工作要點


工程篇

完工!

施工/圍籬範圍

- 自強樓、和平樓、
聯絡走廊屋頂防水


- 工期：50工作天
- 暑假已完工，除8號樓梯往頂樓方向暫放材料，驗收後將清除



03 暑假工作要點

工程篇

和平樓屋頂



自強樓屋頂



03 暑假工作要點


工程篇

完工!

施工/圍籬範圍

- 六號廁所整修


1. 工期：75天
2. 暑假時間施工已完成，目前開學後驗收後才開放使用，未來一樓是性別友善廁所，二三樓為男生廁所，未開放前，請指導學生使用8號廁所為替代廁所。



03 暑假工作要點

工程篇

導擺水龍頭老舊
便器尺寸不符
便器故障
拖布盆破損
地面污漬
排水不良
輕鋼架天花板移除



03 暑假工作要點


工程篇

完工!

施工/圍籬範圍

- 活動中心屋頂防水工程

1. 工期：50天。
2. 已完工。



03 暑假工作要點

工程篇


廁所整修






PART 04

未來工作重點



04 未來工作重點

工程篇-施工區域




115年度工程

■ 安置計畫-機水電搬遷、

■ 無障礙改善工程

04 未來工作重點

工程篇-施工區域



116年度工程


- 新建工程、
- 信義樓莊敬樓屋頂防水、
- 安置計畫-機水電搬遷
- 5號(女)廁所整修工程、
- 操場整修工程(9月申請-操場跑道及球場整修/操場外圍地坪整修)

預算工程

計畫申請

04 未來工作重點

工程篇-施工時間



116年度工程

- 新建工程、
- 信義樓莊敬樓屋頂防水、
- 安置計畫-機水電搬遷、
- 5號(女)廁所整修工程、
- 操場整修工程(9月申請)

04 未來工作重點

新建工程工程概述

教學大樓新建工程計畫

為因應現代教育需求與永續發展目標，積極推動「教學大樓新建工程」。

新大樓落成後將大幅優化師生學習環境與教學設施，提升校園整體公共功能與安全標準。


教學大樓新建工程預定於116年開始動工，120年完工。

【工程概況】

- 建築規模：地上 5 層、地下 3 層
- 基地面積：4,600 平方公尺

【樓層空間規劃】

- 地上 1~2 層：幼兒園教室、托育中心、一年級教室、特教教室、圖書館兼會議室
- 地上 3~5 層：普通班級教室、專科教室、行政空間



04 未來工作重點

新建工程辦理歷程

先期規劃

111.05.19 教育局核定先期規劃

工程經費核備

113.07.11 工程經費估算書市府核備

完成代辦協議

113.10.24 確認水利處代辦，停管處、社會局共同參建

114.04.07 與水利處完成工程委託代辦協議書之簽訂事宜

委託設計招標

114.05.01 水利處準備工程委託設計監造招標文件

114.07.03 教學大樓新建工程委託設計監造上網招標

114.09.16 教學大樓新建工程委託設計監造決標

114.10.02 教學大樓新建工程委託設計監造簽約

規劃設計階段

114.10.20 核定服務實施計畫書

114.09-12 建地現況調查及地質鑽探(鑑界複丈成果)

114.10.27 提出規劃內容報告書

114.12.22、114.01.12、114.03.03

教學大樓新建工程規劃報告會前會 (教育局長)

114.03.19 吳興國小委託規劃報告會議

115.04.22 核定規劃內容報告書

基本設計階段

115.07.07 臺北市信義區吳興國民小學教學大樓新建工程委託設計技術服務」基本設計成果審查會議(一)

115.08.14 臺北市信義區吳興國民小學教學大樓新建工程委託設計技術服務」基本設計成果審查會議(二)

04 未來工作重點

新建工程照片篇



2026.3.19 吳興國小委託規劃報告會議



2026.07 樹木調查 2026.08.21 樹木移植移除說明會



2026.5~6 吳興國小基本設計訪談

04 未來工作重點

新建工程期程規劃

臺北市信義區吳興國民小學教學大樓新建工程期程規劃



感謝聆聽!

2026.08.28