

臺北市信義區吳興國民小學

114學年度 校務會議工作報告



報告人員
辛佩儒



報告處室
總務處



時間
114.8.29

1

CONTENT

01. 本處成員介紹
02. 學期工作回顧
03. 暑假工作要點
04. 未來重點工作

2



PART 01 本處成員介紹



3



01. 本處成員介紹

總務主任：辛佩儒

事務組長：廖容君

出納組長：林美真

文書組長：賴明輝



警衛人員：林振榮

警衛人員：許福桐

事務人員：鄧逸銘

事務人員：林子嘉

事務人員：曾勤福

4

PART 02

學期工作回顧

- 修繕篇
- 庶務篇
- 採購篇
- 工程篇
- 活動篇

5

01. 修繕篇

自114年2月1日至114年6月30日止，本校設備
維修通報系統接獲126案，其中：



6

02. 庶務篇



7

02. 庶務篇 全校防疫消毒樓梯、飲水機、反針孔偵測



8

02. 庶務篇 高壓清洗校園



9

02. 庶務篇 支援各處室活動、突發事件處理




10



02. 庶務篇 樹枝雜草修剪



11



02. 庶務篇 大範圍樹枝修剪-大王椰子



Before




After



12

02. 庶務篇 大範圍樹枝修剪-教材園



13

03. 採購篇

本學期辦理之各項採購計7案，分述如下：

項目	性質
113學年度中正樓自強樓廁所樓梯間天花板整修工程	工程
113學年度莊敬樓小遊戲場地坪修繕工程	工程
114年度資訊設備平板電腦財物採購案	財物
114學年度課後照顧班勞務採購案	勞務
114學年度戶外教育遊覽車租賃勞務採購	勞務
114學年度幼兒園餐點食材採購案	財物
114學年度美勞材料採購案	財物
114年活動中心單槍投影設備財物採購案	財物

14

04. 工程篇

時間：四月

工程：中正樓自強樓廁所樓梯間天花板整修工程

Before



After



15

04. 工程篇

時間：四月

工程：莊敬樓小遊戲場地坪修繕工程



Before



After

16

04. 工程篇

時間：3月

工程：頂樓安全維護設施



17

05. 活動篇

時間：4月30日

活動：消防安全研習

時間：6月15日

活動：臺北市市長獎頒獎典禮



18



PART 03 暑假工作要點

● 庶務篇

● 工程篇

19



01. 庶務類



電扇清洗：7/29-8/1



水塔清洗：8/16(六)



校內戶外環境消毒(含幼兒園)：8/24(日)



廁所清洗：8/27(三)

家長會支援

廁所清洗：8/28(四)



校園各樓層清掃/除草：8/18~

20

01. 庶務類 暑假事務



21

02. 工程類 環境綠化



22

02. 工程類 花架維修



23

02. 工程類 老榕區地板修繕



24

02. 活動中心

保護墊更新

燈具更新

籃球架貼壁



總金額

8,250,000

舞台線槽整理

窗簾、櫥櫃門扇更新

地板整修

25

02. 活動中心

舞台縮小
樓梯內縮

Let's look forward to it!

籃球架退縮
保障防撞空間

26

02. 活動中心

舞台縮小
樓梯內縮



Let's look forward to it!

籃球架退縮
保障防撞空間



27

02. 活動中心

時間： 7月1日~9月13日

提醒： 學生請勿進入!!!



28

PART 04 未來重點工作

● 學校篇

● 新建工程篇

29

01. 學校篇



2,800,000



115年度工程-
六號廁所
整修工程



8,144,000



115年度工程-
自強樓和平樓
屋頂防水工程



I'm keeping at it!

校園無障礙環境改善
工程



幼兒園教室地板、
地坪及內走廊改善工程



操場地坪改善工程



活動中心空調改善工程



30



02. 新建工程篇

壹、基本資料:

- 一.代辦機關：水利處
- 二.設計監造單位：尚未發包
- 三.施工廠商：尚未發包

委託技術服務費：約73,767,000元
發包施工費：尚未發包

項次	里程碑	預計完成時間	實際完成時間	備註
1	需求計畫確認	114/03/14	114/03/07	
2	簽訂代辦協議	114/03/28	114/04/07	
3	上網公開招標	114/05/31	114/07/03	114/8/12開標 (預計9月初辦理評選)
4	決標	114/09/		

31

31



02. 教學大樓新建工程

- 114.3.7 核定「吳興國小教學大樓新建工程」需求計畫書
- 114.4.7 與水利處簽訂工程委託代辦協議書
- 114.06 委託規劃設計及監造技術服務上網招標
- 114.07 規劃學校安置計畫
- 114.10 規劃南側門台電變電場所遷移
- 115.06 115年安置計畫工程第一期【教室+行政遷移、警衛室】(忠孝仁愛樓完全淨空)
- 116.01 116年安置計畫工程第二期【電力、自來水管、汙水管、消防、網路、電話、廣播、監視保全】施工(忠孝仁愛樓全部斷水斷電)
- 116.02 大門改到北側門，上放學從北側門進出(前門只供公務停車或是老師停車。)
- 116.05 新建工程開始圍工程圍籬
- 116.07 拆除忠孝仁愛樓
- 120年 教學大樓竣工

32

02. 教學大樓新建工程



6,000,000



115年安置計畫工程第一期【教室+行政遷移】施工



22間教室搬遷
周圍地坪改善
廁所改善

33

02. 教學大樓新建工程



18,000,000



116年安置計畫工程第二期【電力、自來水管、污水管、消防、網路、電話、廣播、監視保全】施工



1. 台電配電場所遷移空間
配電場所遷移台電圖面審查
2. 電源室
3. 消防主機遷移換接

34



感謝聆聽！



報告人員
辛佩儒



報告處室
總務處



時間
114.8.29